

中牟县 2018 年度市派驻村第一书记项目

竣工情况公告公示

中牟县 2018 年度市派驻村第一书记专项扶贫资金规模 240 万元，全部为第一书记专项扶贫资金 240 万元，涉及项目 8 个。根据河南省扶贫开发办公室、河南省财政厅关于转发《国务院扶贫办 财政部印发〈关于完善扶贫资金项目公告公示制度的指导意见〉的通知》的通知（豫扶贫办[2018]39 号）文件精神，为进一步加大信息公开力度，强化扶贫资金监管和管理不公开不透明；确保群众知情权、参与权、更好发挥公告公示监督作用提高公共公示效果，现将第一书记项目竣工有关情况公示如下：

一、大孟镇枣林朱村道路建设项目

1. 项目名称：大孟镇枣林朱村道路建设项目
2. 资金使用：总投资 30 万元（第一书记专项扶贫资金）， 中标金额 294000 元； 审计决算金额 294000 元。
3. 实施结果：完成 4 米水泥路长 440 米，面积 1760 平方米，架设太阳能路灯 5 座，埋设路沿石 380m；道路绿化栽植白蜡 76 株；土方平整 760 立方米。
5. 实施单位：大孟镇人民政府
6. 建设单位：河南省中基建筑安装工程有限公司
7. 监理单位：河南顺成建设工程管理有限公司

8. 检查验收结果：经验收为合格工程

9. 绩效目标实现情况：项目实施后，一是可彻底解决了全村群众的出行条件和农产品运输条件；二是安装路灯和种植的绿化树，既方便了群众出行又美化了村庄环境。

二、刁家乡西陶村打井配套及道路建设项目

1. 项目名称：刁家乡西陶村打井配套及道路建设项目

2. 资金使用：总投资 30 万元（第一书记专项扶贫资金），中标金额 283158.35 元；审计决算金额 283158.35 元。

3. 实施结果：完成 4 米水泥路长 403 米，面积 1612 平方米，完成机井 3 眼及相应配套设施。

5. 实施单位：刁家乡人民政府

6. 建设单位：河南省广宇建设集团有限公司

7. 监理单位：河南顺成建设工程管理有限公司

8. 检查验收结果：经验收为合格工程

9. 绩效目标实现情况：项目实施后，一是可彻底解决了全村群众的出行条件和农产品运输条件；二是可解决群众浇地难的问题，增加农作物产出率。

三、黄店镇段村打井配套建设项目

1. 项目名称：黄店镇段村打井配套建设项目

2. 资金使用：总投资 30 万元（第一书记专项扶贫资金），中标金额

253783.23 元；审计决算金额 253783.23 元。

3. 实施结果：完成新打及配套机井 12 眼，埋设低压线 1908 米。

5. 实施单位：黄店镇人民政府

6. 建设单位：河南铭立水利工程有限公司

7. 监理单位：河南顺成建设工程管理有限公司

8. 检查验收结果：经验收为合格工程

9. 绩效目标实现情况：项目实施后，可解决群众浇地难的问题，增加农作物产出率，达到群众增产增收的目的。

四、狼城岗镇北堤村农田电网建设项目

1. 项目名称：狼城岗镇北堤村农田电网建设项目

2. 资金使用：总投资 30 万元（第一书记专项扶贫资金），中标金额 280000 元；审计决算金额 279902.54 元。

3. 实施结果：完成 100KVA 和 200KVA 变压器各一台，架设高压线 300 米，埋设低压线 3031 米。

5. 实施单位：狼城岗镇人民政府

6. 建设单位：郑州利民水电安装工程有限公司

7. 监理单位：河南顺成建设工程管理有限公司

8. 检查验收结果：经验收为合格工程

9. 绩效目标实现情况：有效解决村群众浇地用电难的问题，促进生产发展条件，为全村村民发展农业生产提供了便利。

五、万滩镇安庄村道路建设项目

1. 项目名称：万滩镇安庄村道路建设项目
2. 资金使用：总投资 30 万元（第一书记专项扶贫资金）， 中标金额 298500 元；审计决算金额 298500 元。
3. 实施结果：完成 4 米水泥路长 532 米，面积 2128 平方米。
5. 实施单位：万滩镇人民政府
6. 建设单位：河南德源市政工程有限公司
7. 监理单位：河南顺成建设工程管理有限公司
8. 检查验收结果：经验收为合格工程
9. 绩效目标实现情况：一是彻底解决全村群众农产品运输问题，解决产业项目区的道路泥泞问题；二是将加快项目区的效益尽快落地，加快群众脱贫致富。

六、姚家镇雷家村道路建设项目

1. 项目名称：姚家镇雷家村道路建设项目
2. 资金使用：总投资 30 万元（第一书记专项扶贫资金）， 中标金额 299000 元；审计决算金额 293523.21 元。
3. 实施结果：完成 4 米水泥路长 532 米，面积 2128 平方米。
5. 实施单位：姚家镇人民政府
6. 建设单位：河南一航工程建设有限公司
7. 监理单位：河南顺成建设工程管理有限公司

8. 检查验收结果：经验收为合格工程

9. 绩效目标实现情况：一是可彻底解道路泥泞坑洼不平的问题，解决群众农产品运输问题；二是为群众出行提供方便，改善农作物的运输条件。

七、韩寺镇南岗村道路建设项目

1. 项目名称：韩寺镇南岗村道路建设项目

2. 资金使用：总投资 30 万元（第一书记专项扶贫资金）， 中标金额 297500 元； 审计决算金额 297500 元。

3. 实施结果：完成 4 米水泥路长 532 米，面积 2128 平方米。

5. 实施单位：韩寺镇人民政府

6. 建设单位：河南元盛建设集团有限公司

7. 监理单位：河南顺成建设工程管理有限公司

8. 检查验收结果：经验收为合格工程

9. 绩效目标实现情况：一是可彻底解道路泥泞坑洼不平的问题，解决群众农产品运输问题；二是为群众出行提供方便，改善农作物的运输条件。

八、刁家乡豆腐刘村手工扫把加工项目

1. 项目名称：刁家乡豆腐刘村手工扫把加工项目

2. 资金使用：总投资 30 万元（第一书记专项扶贫资金）， 中标金额 297100 元。

3. 实施结果：完成厂房建设一座（22.18*14.98）及配套设施（打磨机、木工圆锯机、手电钻、手工钳子）。
5. 实施单位：刁家乡人民政府
6. 建设单位：河南元盛建设集团有限公司
7. 监理单位：河南顺成建设工程管理有限公司
8. 检查验收结果：经验收为合格工程
9. 绩效目标实现情况：项目建成后不仅壮大了集体经济收入，用于村内发展，还明显改善贫困村群众生产生活条件；通过对贫困户进行分红，吸纳贫困户就业，带动贫困人口脱贫致富。

监督单位电话： 0371—62031153

0371—62031159

2018年11月29日

