

### 中牟县2023年衔接资金项目计划完成情况统计表

序号	项目名称	项目金额	项目类型	主要建设内容	实施地点	实施期限	项目实施状态	检查验收结果	实施单位	受益对象	机制实现情况	绩效目标实现情况	备注
1	狼城岗镇北堤村田间道路建设项目	23.2	基础设施	新建田间生产道路2条，总长度430米，总面积1505平方米，宽路面3.5米，厚20厘米，路基为18cm厚6%水泥稳定土。	狼城岗镇北堤村	2023年	已完结	合格	狼城岗镇人民政府	北堤村	实现	实现	
2	狼城岗镇后史庄村田间道路建设项目	27.3	基础设施	新建田间生产道路1条，总长度442米，总面积1768平方米，宽路面4米，厚20厘米，路基为18cm厚6%水泥稳定土。	狼城岗镇后史庄村	2023年	已完结	合格	狼城岗镇人民政府	后史庄村	实现	实现	
3	狼城岗镇南仁村村内道路建设项目	206.8	基础设施	新建村内道路31条，总长度4462.2米，总面积13386.6平方米，宽路面3米，厚20厘米，路基为18cm厚6%水泥稳定土。	狼城岗镇南仁村	2023年	已完结	合格	狼城岗镇人民政府	南仁村	实现	实现	
4	韩寺镇你悟岗村道路建设项目	128.5	基础设施	新建道路4条，总长度1809.7米，总面积8420.5平方米，其中5米宽道路1条，长度553.7米，厚20厘米，面积2768.5平方米，4.5米宽道路3条，长度1256米，厚20厘米，面积5652平方米；路基为18cm厚6%水泥稳定土。	韩寺镇你悟岗村	2023年	已完结	合格	韩寺镇人民政府	你悟岗村	实现	实现	
5	雁鸣湖镇张庄村村道建设项目	52.8	基础设施	新建道路9条，总长度887米，总面积3454.5平方米，其中4米宽道路5条，长度700米，厚20厘米，面积2800平方米，3.5米宽道路4条，长度187米，厚20厘米，面积654.5平方米；路基为18cm厚6%水泥稳定土。	雁鸣湖镇张庄村	2023年	已完结	合格	雁鸣湖镇人民政府	张庄村	实现	实现	
6	雁鸣湖镇孙拔庄村田间生产道路建设项目	34	基础设施	新建道路2条，总长度551.35米，总面积2205.4平方米，路面宽度4米，厚20厘米。路基为18cm厚6%水泥稳定土。	雁鸣湖镇孙拔庄村	2023年	已完结	合格	雁鸣湖镇人民政府	孙拔庄村	实现	实现	
7	青年路街道邢庄村道路建设项目	27.2	基础设施	新建道路3条，总长度412.5米，总面积1799.2平方米，其中4米宽道路2条，长度263.3米，厚20厘米，面积1053.2平方米；5米宽道路1条，长度149.2米，厚20厘米，面积746平方米；路基为18cm厚6%水泥稳定土。	青年路邢庄村	2023年	已完结	合格	青年路街道办事处	邢庄村	实现	实现	
8	大孟街道土寨村道路建设项目	98.6	基础设施	新建道路9条，总长度1670.8米，总面积6391.8平方米，其中4米宽道路8条，长度1379.46米，厚20厘米，面积5517.8平方米，3米宽道路1条，长度291.34米，厚20厘米，面积874平方米；路基为18cm厚6%水泥稳定土。	大孟街道土寨村	2023年	已完结	合格	大孟街道办事处	土寨村	实现	实现	
9	大孟街道枣林朱村公共照明设施项目	25.6	基础设施	新建6米高太阳能路灯59套，(太阳能电池组件采用单晶硅太阳能板、磷酸铁锂电池，光源为LED冷光源60W)。	大孟街道枣林朱村	2023年	已完结	合格	大孟街道办事处	枣林朱村	实现	实现	
10	青年路街道明山庙村公共照明设施项目	121	基础设施	新建6米高太阳能路灯270套，(太阳能电池组件采用单晶硅太阳能板、磷酸铁锂电池，光源为LED冷光源60W)。	青年路明山庙村	2023年	已完结	合格	青年路街道办事处	明山庙村	实现	实现	
11	姚家镇大胡村公共照明设施项目	107.1	基础设施	新建6米高太阳能路灯239套，(太阳能电池组件采用单晶硅太阳能板、磷酸铁锂电池，光源为LED冷光源60W)。	姚家镇大胡村	2023年	已完结	合格	姚家镇人民政府	大胡村	实现	实现	

12	姚家镇绪张村公共照明设施项目	172	基础设施	新建6米高太阳能路灯384套,(太阳能电池组件采用单晶硅太阳能板、磷酸铁锂电池,光源为LED冷光源60W)。	姚家镇绪张村	2023年	已完工	合格	姚家镇人民政府	绪张村	实现	实现	
13	雁鸣湖镇张庄村公共照明设施项目	110.2	基础设施	新建6米高太阳能路灯246套,(太阳能电池组件采用单晶硅太阳能板、磷酸铁锂电池,光源为LED冷光源60W)。	雁鸣湖镇张庄村	2023年	已完工	合格	雁鸣湖镇人民政府	张庄村	实现	实现	
14	大孟街道湾张村农田水利配套建设项目	382	基础设施	新打机井92眼(单眼井深52米),新建井台92处,安装200QJ32-39/3型潜水泵92台,配套玻璃钢井房92座,IC卡智能控制系统92套,流量计92台。地埋电缆线36362米,其中YJLV3*25平方毫米电缆线7976米、YJLV3*35平方毫米电缆线26389米,YJLV3*50平方毫米电缆线1997米。	大孟街道湾张村	2023年	已完工	合格	大孟街道办事处	湾张村	实现	实现	
15	万滩镇王庄村公共照明设施项目	94	基础设施	新建6米高太阳能路灯208套,(太阳能电池组件采用单晶硅太阳能板、磷酸铁锂电池,光源为LED冷光源60W)。	万滩镇王庄村	2023年	已完工	合格	万滩镇人民政府	王庄村	实现	实现	
16	官渡镇前庄村村内道路建设项目	232.7	基础设施	新建村内道路34条,总长度3096.5米,总面积15407.4平方米,其中4.5米宽道路1条,长度150.3米,面积676.4平方米,5米宽道路33条,长度2946.2米,面积14731平方米。面层采用20cm厚C25水泥混凝土,路基采用18cm厚6%水泥稳定土。	官渡镇前庄村	2023年	已完工	合格	官渡镇人民政府	前庄村	实现	实现	
17	狼城岗镇辛庄村村内道路建设项目	122	基础设施	新建村内道路7条,总长度2661.6米,总面积7984.8平方米,宽3米,厚20厘米C25水泥混凝土,路基为18cm厚6%水泥稳定土	狼城岗镇辛庄村	2023年	已完工	合格	狼城岗镇人民政府	辛庄村	实现	实现	
18	姚家镇老八庄村公共照明设施项目	10	基础设施	新建6米高太阳能路灯25套(太阳能电池组件采用单晶硅太阳能板、磷酸铁锂电池,光源为LED冷光源60W)	姚家镇老八庄村	2023年	已完工	合格	姚家镇人民政府	老八庄村	实现	实现	
19	姚家镇春岗村公共照明设施项目	10	基础设施	新建6米高太阳能路灯25套(太阳能电池组件采用单晶硅太阳能板、磷酸铁锂电池,光源为LED冷光源60W)。	姚家镇春岗村	2023年	已完工	合格	姚家镇人民政府	春岗村	实现	实现	
20	雁鸣湖镇小朱村供水保障设施建设项目	9.2	基础设施	新建自来水加压设备1套,包含稳流罐、变频调速泵组、气压水罐、变频控制柜、电源控制柜、管道、阀门、压力表、流量计等。其中罐体容积800L,水泵共3台,两用一备,单泵流量6m <sup>3</sup> /h,扬程30m,单泵功率1.1kW	雁鸣湖镇小朱村	2023年	已完工	合格	雁鸣湖镇人民政府	小朱村	实现	实现	
21	刁家乡豆腐刘村打井及配套建设项目	40	基础设施	新打机井4眼(单眼井深52米),安装200QJ32-39/3型潜水泵4台,配套玻璃钢井房4座及相关配套设施;地埋电缆线1943米,其中YJLV3*35mm <sup>2</sup> 电缆线1943米,地埋电缆警示桩12套(成品),机井标识喷涂;新建变压器一台,包含200kva变压器及其配套设施。	刁家乡豆腐刘村	2023年	已完工	合格	刁家乡人民政府	豆腐刘村	实现	实现	
22	刁家乡西陶村打井及配套建设项目	22.8	基础设施	新打机井4眼(单眼井深52米),安装200QJ32-39/3型潜水泵4台,配套玻璃钢井房4座及相关配套设施;地埋电缆线1205米,其中YJLV3*25mm <sup>2</sup> 电缆线232米、YJLV3*35mm <sup>2</sup> 电缆线973米,地埋电缆警示桩11套(成品),机井标识喷涂;新建变压器一台,包含200kva变压器及其配套设施。	刁家乡西陶村	2023年	已完工	合格	刁家乡人民政府	西陶村	实现	实现	
23	刁家乡宋家村路灯建设项目	177.8	基础设施	新建6米高太阳能路灯388套(太阳能电池组件采用单晶硅太阳能板、磷酸铁锂电池,光源为LED冷光源60W)。	刁家乡宋家村	2023年	已完工	合格	刁家乡人民政府	宋家村	实现	实现	

24	青年路街道邢庄村公共照明设施项目	139.8	基础设施	新建6米高太阳能路灯305套(太阳能电池组件采用单晶硅太阳能板、磷酸铁锂电池,光源为LED冷光源60W)。	青年路邢庄村	2023年	已完工	合格	青年路街道办事处	邢庄村	实现	实现	
25	狼城岗镇南仁村村内道路建设项目	22.8	基础设施	新建村内道路5条,总长度402米,总面积1478平方米。其中3米宽道路4条,长度266米,厚20厘米,面积798平方米;5米宽道路1条,长度136米,厚20厘米,面积680平方米;路基为18cm厚6%水泥稳定土。	狼城岗镇南仁村	2023年	已完工	合格	狼城岗镇人民政府	南仁村	实现	实现	
26	官渡镇店李口村村内道路项目	130.6	基础设施	新建村内道路29条,总长度2465米,总面积8509平方米。其中3米宽道路17条,长度1351米,厚20公分,面积4053平方米;4米宽道路12条,长度1114米,厚20公分,面积4456平方米;路基为18cm厚6%水泥稳定土。	官渡镇店李口村	2023年	已完工	合格	官渡镇人民政府	店李口村	实现	实现	
27	万滩镇董岗村公共照明设施项目	121	基础设施	新建6米高太阳能路灯276套(太阳能电池组件采用单晶硅太阳能板、磷酸铁锂电池,光源为LED冷光源60W)。	万滩镇董岗村	2023年	已完工	合格	万滩镇人民政府	董岗村	实现	实现	
28	万滩镇七里店村乡村旅游配套设施项目	9.2	基础设施	新建路灯8盏(高6米,灯源LED冷光源,灯泡60瓦),新建硬化路1条,总长度长100米,宽3.5米,厚度20公分,面积350平方米。	万滩镇七里店村	2023年	已完工	合格	万滩镇人民政府	七里店村	实现	实现	
29	韩寺镇潘店胡村电力线杆架设项目	89	基础设施	架设输电线路7200m,地埋电缆长度960m,10m高电力线杆208根(包含拉线、绝缘子、金具、底盘及卡盘等。);地埋电缆保护管953m。	韩寺镇潘店胡村	2023年	已完工	合格	韩寺镇人民政府	潘店胡村	实现	实现	
30	刁家乡东陶村打井及配套建设项目	219	基础设施	新打机井35眼(单眼井深52米),井台35处,安装200QJ32-39/3型潜水泵35台,配套玻璃钢井房35座及相关配套;地埋电缆线14978米,其中YJLV3*25mm <sup>2</sup> 电缆线1070米,YJLV3*35mm <sup>2</sup> 电缆线11296米,YJLV3*50mm <sup>2</sup> 电缆线2612米,地埋电缆警示桩95套(成品),机井标识喷涂;新建变压器二台,包含200kva变压器及其配套设施。	刁家乡东陶村	2023年	已完工	合格	刁家乡人民政府	东陶村	实现	实现	
31	刁家乡付李庄村社区配电工程	322	基础设施	新增10千伏高压开关柜10面,交直流屏2套,更换630千伏安箱变1台;新建10千伏ZC-YJLV22-8.7/15-3×240电缆线路0.8千米,新建0.4千伏ZC-YJLV22-0.6/1-4×240电缆线路1.35千米,新建0.4千伏ZC-YJLV22-0.6/1-4×50电缆线路2.61千米,全部采用穿管敷设;一二次融合成套环网箱1台,新建630千伏安箱变3台,低压电缆分支箱14台,6位表箱58只,9位表箱3只。	刁家乡府李庄村	2023年	已完工	合格	刁家乡人民政府	府李庄村	实现	实现	
32	官渡镇小王庄村道路建设项目	231.7 (结余资金)	基础设施	新建道路6条,总长度3043米,道路宽度均为5米,厚20公分,总面积15215平方米;路基为18cm厚6%水泥稳定土。	官渡镇小王庄村	2023年	已完工	合格	官渡镇人民政府	小王庄村	实现	实现	结余资金项目
33	官渡镇小王庄村村内道路建设项目	151.0	基础设施	新建道路4条,总长度2077米,道路宽度均为4.5米,厚20公分,总面积9346.5平方米;路基为18cm厚6%水泥稳定土。	官渡镇小王庄村	2023年	已完工	合格	官渡镇人民政府	小王庄村	实现	实现	
34	刁家乡藕池任村保鲜库配套设施建设项目	650	产业项目	新建冷库货架10000个(货架规格1.32×1.25×1.98m(长×宽×高),96公斤,可承重8吨)	刁家乡藕池任村	2023年	已完工	合格	刁家乡人民政府	藕池任村	实现	实现	

35	姚家镇闫家村石磨面粉设备采购项目	10	产业项目	购置一个石磨面粉机组（1-3组）占地100平方、石磨酱类机占地45平方。	姚家镇闫家村	2023年	已完工	合格	姚家镇人民政府	闫家村	实现	实现	
36	姚家镇闫家村冷藏库建设项目	371	产业项目	新建恒温保鲜库建筑面积：800.00m <sup>2</sup> ，冷库东西轴长40m，南北轴长20m，150mm厚双面不锈钢聚氨脂夹芯板，不锈钢厚度0.5，B1等级阻燃机制板，密度40±2kg/m <sup>3</sup> ，辅材与之配套，结构类型为钢结构；设备制冷部分，三并联3-60HP，多级能量调节，-6℃/+35℃运行工况下总制冷量480KW，轴功率140KW，装机功率200KW，COP3.46；ZF1285，风机：5.5KW*2台，单台风量78000m <sup>3</sup> /h，水泵流量：130m <sup>3</sup> /h，功率5.5kw；DL-800，铜管铝片，水冲霜，P=2.2KW*4台；镀锌风道1.2mm，配套170型风咀，单个通风管管道铁皮75m <sup>2</sup> ，管道阀门及相关配套等；新建蒸发冷池，220m高压电线，1台400KVA变压器等配套设施；采购成品叉车货架1508套。	姚家镇闫家村	2023年	已完工	合格	姚家镇人民政府	闫家村 老八庄村 姚家村 岗王村 绪张村 刘张村 雍家村	实现	实现	
37	狼城岗镇北堤村日光棚建设项目	1076	产业项目	新建日光棚7栋，每栋2956.8平/方米，总面积20697.6平方米，日光棚建设尺寸长67.2米、宽44米、高9.2米。日光棚采用轻钢结构，配置外遮阳、内保温，内遮阳，三角保温系统；内部配置移动苗床系统，内循环系统，电器系统。	狼城岗镇北堤村	2023年	已完工	合格	狼城岗镇人民政府	北堤村	实现	实现	
38	雁鸣湖镇万庄村股份经济合作社菌类种植项目	2924	产业项目	新建菌类大棚16个（15个种植大棚，一个辅助大棚）总建筑面积10800m <sup>2</sup> ，全部采用钢架结构，双层彩色钢质聚苯乙烯保温板，内置冷暖设备、排风设备及喷雾加湿设备；配套基础设施主要包括道路建设、供排水建设、供电设施、路灯设施和铁艺栏杆围墙及砖墙围墙。	雁鸣湖镇万庄村	2023年	已完工	合格	雁鸣湖镇人民政府	万庄村 九堡村 太平庄村 小店村	实现	实现	
39	姚家镇闫家村速冻隧道建设项目	61.5	产业项目	新建速冻隧道一套。主要包括：1.液氮速冻隧道规格9000*2200*1800，产能500kg液氮制冷；2.低温液体储槽立式，容积30立方米；3.真空管道DN25*7米；4.500个草莓筐。	姚家镇闫家村	2023年	已完工	合格	雁鸣湖镇人民政府	万庄村	实现	实现	结余资金项目
40	国有林场林草培育产业及配套基础设施建设项目	85	产业项目	新造林60亩。新建变压器3台，新建道路206m <sup>2</sup> ，新打机井2眼，新建林区生产管护用房357.6m <sup>2</sup> ，新建烤漆大门18m <sup>2</sup> ，新建厕所及洗手间40m <sup>2</sup> ，新建院墙164m <sup>2</sup> 。	狼城岗镇刘集镇	2023年	已完工	合格	国有中牟林场	国有中牟林场	实现	实现	
41	中牟县2023年市派驻村第一书记经费项目	36	管理费项目	用于支付2023年衔接资金项目的规划设计、预算编制、项目监理、项目验收、评审等费用。	中牟县	2023年	已完工	合格	中牟县财政局	中牟县	实现	实现	
42	中牟县2023年衔接资金项目管理费	91.65	管理费项目	用于支持市派第一书记，开展实施驻村帮扶工作。	中牟县	2023年	已完工	合格	中牟县乡村振兴局	中牟县	实现	实现	
43	中牟县2023年雨露计划补助项目	5	就业创业项目	对符合条件的脱贫家庭（含监测对象）安排“雨露计划”补助，帮助提升就业能力。	中牟县	2023年	已完工	合格	中牟县乡村振兴局	中牟县	实现	实现	
44	中牟县2023年脱贫人口跨省就业补助项目	0.15	就业创业项目	对2023年符合条件的脱贫家庭（含监测对象）跨省就业务工人员，根据有关补助标准进行跨省就业一次性交通补贴。	中牟县	2023年	已完工	合格	中牟县乡村振兴局	中牟县	实现	实现	